

广东广垦广前种猪有限公司广前种猪场项目（育成场）

竣工环境保护验收意见

根据有关建设项目竣工环境保护验收管理规定，广东广垦广前种猪有限公司于 2021 年 8 月 3 日组织召开广东广垦广前种猪有限公司广前种猪场项目（育成场）竣工环境保护验收会，并成立验收工作组，验收工作组包括：广东广垦广前种猪有限公司（建设单位）、广东正东检测技术服务有限公司（监测单位）的代表和专家 3 名。验收组观看了该项目环境保护措施及相关配套设施的落实情况的视频和图片（由于疫情的影响，不能到现场察看），听取了项目建设单位对项目建设基本情况及验收监测单位对验收监测情况的介绍。经认真讨论评议，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

1、项目建设情况

广东广垦畜牧有限公司广前种猪场项目位于遂溪县城月镇广前公司畔塘队、三塘队，分为繁殖场和育成场两个场，实际建设中将育成场和繁殖场分别成立两个公司，繁殖场为遂溪县广垦三塘畜牧有限公司，育成场为广东广垦广前种猪有限公司。

育成场位于畔塘队（中心点地理坐标为：东经 110.068851°、北纬 21.337929°），育成场占地面积 168000m²，建筑面积为 31210.39m²，常年存栏量 34000 头，年出栏 90000 头肥猪。育成场由养殖区、污水处理工程及生活办公区组成。本项目定员 20 人，全年工作 365 天，每天实行三班制，每班工作 8 小时。

建设期总投资：12864.53 万元，其中环保投资 812 万元。

2、建设过程及环保审批情况

广东省湛江农垦畜牧有限公司于 2012 年 11 月委托广州市环境保护工程设计院有限公司承担本项目的环评评价工作，2012 年 12 月 3 日取得原湛江市环境保护局的环评批复（湛环建[2012]152 号）。项目于 2017 年 8 月开工建设，2020 年 9 月竣工。

二、工程变动情况

- 1、育成场取消食堂，统一改为配餐方式供应；
- 2、育成场死猪处理方式由焚烧炉升级改造为通过发酵罐高温生物降解无害化处理，发酵罐废气通过喷淋净化处理后排放；

验收组签名：

李德明 李汉生 李光顺 王小明
洪涛 李智浩



2、废水监测结果

废水监测结果符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱作标准限值要求。

3、噪声监测结果

场界昼夜噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区排放限值要求。

4、总量控制

根据监测结果计算,大气污染物(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)排放总量未超过环评建议的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目按照环评建议及环评批复的要求落实了污染防治措施,项目的建设和运营对周围环境影响不大。

六、验收结论

验收组认为,本项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度,基本落实了污染治理措施。废水、废气、场界噪声符合相应的国家和地方标准,固体废物得到妥善处理,制定了突发环境事件应急预案,落实了风险防范措施,项目的建成运行对周边环境未产生明显的影响。

验收组经讨论认为本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收要求,同意项目通过竣工环境保护验收。


七、验收人员信息(见下表)

验收组签名:

张健 黄汉业 张德顺 王小明
王小明 洪涛 李智清



验收人员信息表

序号	姓名	单位	职务/职称	联系方式	身份证号	签名	备注
1	岑健明	广东省湛江农垦畜牧有限公司	副总经理	134*****60	4*****43X		组长
2	黄汉业	广东省湛江农垦畜牧有限公司	生产部经理	13*****81	4409*****133		建设单位
3	关翔	广东广垦广前种猪有限公司	总经理	158*****27	4408*****57139		建设单位
4	王小梅	原湛江市环境保护局	高工	137*****375	44080*****0423		专家
5	邹定顺	原湛江市环境保护监测站	高工	138*****86	4408*****19		专家
6	洪 涛	遂溪县环境科学研究所	工程师	137*****8	440*****37		专家
7	李智浩	广东正东检测技术服务有限公司	经理	131*****68	440*****98		监测单位